



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ
LOCAL:	SÍTIO INHARÉ - SÃO BENEDITO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

DATA :	07/05/2020	BDI :	22,66%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
			DATA REF.
			12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.734,63	100,00 %				100,00 %
			1.734,63				1.734,63
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.887,85	100,00 %				100,00 %
			4.887,85				4.887,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	275,69	100,00 %				100,00 %
			275,69				275,69
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	3.432,90		100,00 %			100,00 %
				3.432,90			3.432,90
5	PAREDES E PAINÉIS	2.273,67	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			1.136,84	1.136,83			2.273,67
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.859,78	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			4.214,95	4.214,95	4.214,95	4.214,93	16.859,78
7	COBERTURA	15.709,68	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			7.854,84	7.854,84			15.709,68
8	REVESTIMENTO	38.143,04			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					19.071,52	19.071,52	38.143,04
9	PISO	18.647,83	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			4.661,96	4.661,96	4.661,96	4.661,95	18.647,83
10	INSTALAÇÕES	7.019,00			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					3.509,50	3.509,50	7.019,00
11	PINTURA	25.077,10			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					12.538,55	12.538,55	25.077,10
12	SERVIÇOS FINAIS	1.682,58				100,00 %	100,00 %
						1.682,58	1.682,58
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.759,53	18,24 %	15,69 %	32,41 %	33,66 %	100,00 %
			5.610,54	4.826,17	9.969,16	10.353,66	30.759,53
		166.503,28	30.377,30	26.127,65	53.965,64	56.032,69	166.503,28
			30.377,30	56.504,95	110.470,59	166.503,28	