

P M S B  
FLS N° 308

7. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE

CONSTRUÇÃO DA AVENIDA QUE LIGA A CE - 321 AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.177,72	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			4.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,72
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.678,56	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			4.278,05	4.278,05	4.280,62	4.280,62	4.280,62	4.280,62	25.678,58
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	28.783,40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			28.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,40
4.0	PAVIMENTAÇÃO	518.631,39	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			51.863,14	103.726,28	103.726,28	103.726,28	103.726,28	51.863,14	518.631,41
5.0	PASSEIOS	104.334,69	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			10.433,47	20.866,94	20.866,94	20.866,94	20.866,94	10.433,47	104.334,70
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	9.176,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,86	9.176,86
7.0	INTALAÇÕES ELETRICAS	111.607,61	10,00%	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			11.160,76	0,00	16.741,14	27.901,90	27.901,90	27.901,90	111.607,60
8.0	LIMPEZA	8.154,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,62	8.154,62
PORCENTAGEM		100,00%	13,66%	15,90%	17,97%	19,34%	19,34%	13,79%	100,00%
TOTAL GERAL		810.544,85	110.696,54	128.871,27	145.614,98	156.775,74	156.775,74	111.810,61	810.544,85

*[Handwritten signatures]*

*Claudio Jose Barros*  
 Engº Civil - CREA 13419D-CE

MSM  
 N° 309 B