

P M S B  
P L S N° 372

7. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

*[Handwritten signatures and marks]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.113,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			2.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,80
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA	38.810,66	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			9.702,67	9.702,67	9.702,67	9.702,67	0,00	0,00	38.810,68
3.0	MURO DE ARRIMO	90.039,90	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			22.509,98	22.509,98	22.509,98	22.509,98	0,00	0,00	90.039,90
4.0	MURETA DE PROTEÇÃO E GUARDA-CORPOS	46.630,83	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	13.989,25	13.989,25	18.652,33	0,00	0,00	46.630,83
5.0	PAVIMENTAÇÕES	434.619,12	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%
			73.885,25	73.885,25	73.885,25	73.885,25	73.885,25	65.192,87	434.619,11
6.0	URBANIZAÇÃO	27.921,08	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	8.376,32	8.376,32	11.168,43	27.921,08
7.0	ESCADAS E RAMPAS	90.953,00	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			18.190,60	36.381,20	36.381,20	0,00	0,00	0,00	90.953,00
8.0	MONUMENTO	7.916,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,23	3.958,23	7.916,45
9.0	EQUIPAMENTOS URBANOS	32.291,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,96	16.145,96	32.291,92
10.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.254,75	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			0,00	0,00	38.063,69	38.063,69	38.063,69	38.063,69	152.254,75
11.0	OUTROS SERVIÇOS	5.114,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,89	5.114,89
	PERCENTAGEM	100,00%	13,61%	16,85%	20,95%	18,43%	15,12%	15,04%	100,00%
	TOTAL GERAL	928.666,40	126.402,30	156.468,35	194.532,04	171.190,24	140.429,45	139.644,07	928.666,41

P M S B  
F L S N° 323

*(Handwritten signatures and marks)*