OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
INTERESSADO: MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

São Benedito - CE., 28 de junho de 2.017.

ÍTEM	CÓD	SERVIÇO	VALORES UNITÁRIOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**																									
1.1	C0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20.447,59	**100.00%**	20.447,59																						
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/	27.122,01	**100.00%**	27.122,01																						
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS	42.113,40	**100.00%**	42.113,40																						
1.4	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	81.847,80	**100.00%**	81.847,80																						
1.5	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	99.175,16	**100.00%**	99.175,16																						
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	10.570,66	**100.00%**	10.570,66																						
1.7	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	4.142,88	**100.00%**	4.142,88																						
1.8	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	814,00	**100.00%**	814,00																						
1.9	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM	16.518,42	**100.00%**	16.518,42																						
1.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS.	5.590,62	**100.00%**	5.590,62																						
		TOTAL DO ÍTEM	**308.342.54**	**100.00%**	**308.342.54**																						
2.0	**2**	**MOVIMENTO DE TERRA**																									
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.	3.436,64	**100.00%**	3.436,64																						
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E	10.755,03	**100.00%**	10.755,03																						
2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE	23.759,66	**100.00%**	23.759,66																						
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	3.666,08	**100.00%**	3.666,08																						
		TOTAL DO ÍTEM	**41.617.41**	**100.00%**	**41.617.41**																						
3.0	**6**	**FUNDACÕES E ESTRUTURAS**																									
3.1	COMP.	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM	143.197.88	**100.00%**	143.197.88																						
3.2	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO -	165.503.10			**100.00%**	165.503.10																				
		TOTAL DO ÍTEM	**308.700.98**	**46.39%**	**143.197.88**	**53.61%**	**165.503.10**																				
4.0	**8**	**PAREDES E PAINÉIS**																									
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO	148.535,76	**50.00%**	74.267,88	**50.00%**	74.267,88																				
4.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	55.143,20																							**100.00%**	55.143,20
4.3	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	16.502,29																							**100.00%**	16.502,29
4.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	3.761,03							**25.00%**	940.26	**25.00%**	940.26	**25.00%**	940.26	**25.00%**	940.26										
		TOTAL DO ÍTEM	**223.942.28**	**33.16%**	**74.267.88**	**33.16%**	**74.267.88**			**0.42%**	**940.26**	**0.42%**	**940.26**	**0.42%**	**940.26**	**0.42%**	**940.26**									**31.99%**	**71.645.49**
5.0	**9**	**ESOUADRIAS E FERRAGENS**																									
5.1	C0586	CADEADO MÉDIO	75,24																							**100.00%**	75.24
5.2	C1388	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS	8.029,76							**50.00%**	4.014,88	**50.00%**	4.014,88														
5.3	C3650	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO	2.039,64							**50.00%**	1.019,82	**50.00%**	1.019,82														
5.4	C1968	JANELA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL	92.679,12							**50.00%**	46.339,56	**50.00%**	46.339,56														
5.5	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO	12.457,41							**50,00%**	6.228,71	**50,00%**	6.228,71														
5.6	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO	18.382,98							**50,00%**	9.191,49	**50,00%**	9.191,49														
5.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0.60 x 2.10 m).	9.542,64							**50.00%**	4.771.32	**50.00%**	4.771.32														
5.8	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0.70 x 2.10 m).	20.893.34							**50.00%**	10.446.67	**50.00%**	10.446.67														
5.9	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0.90 x 2.10 m).	158.074.00							**50.00%**	79.037.00	**50.00%**	79.037.00														
5.10	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE	19.691.70							**50.00%**	9.845.85	**50.00%**	9.845.85														
5.11	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO	846,41							**50.00%**	423,21	**50.00%**	423,21														
		TOTAL DO ÍTEM	**342.712.24**							**49.99%**	**171.318.50**	**49.99%**	**171.318.50**													**0.02%**	**75.24**
6.0	**11**	**COBERTURA**																									
6.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO	140.536,62							**100.00%**	140.536,62																
6.2	C5014	IMPERMEABILIZACÃO COM MANTA	45.378.99							**100.00%**	45.378.99																
6.3	C2432	TELHA DE ACO ZINCADA PRÉ-PINTADA	399.496.86							**100.00%**	399.496.86																
		TOTAL DO ÍTEM	**585.412.47**							**100.00%**	**585.412.47**																
7.0	**14**	**REVESTIMENTOS**																									
7.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/	230.383.44									**50.00%**	115.191.72	**50.00%**	115.191.72												
7.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA.	18.855.78									**50.00%**	9.427,89	**50.00%**	9.427,89												
7.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU	715,70									**50.00%**	357,85	**50.00%**	357,85												
7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E	27.438,08					**100,00%**	27.438,08																		
7.5	C2127	REBOCO COM BARITA	33.032,50					**50,00%**	16.516,25	**50,00%**	16.516,25																
7.6	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E	138.948.15					**50.00%**	69.474.08	**50.00%**	69.474.08																
		TOTAL DO ÍTEM	**449.373.65**					**25.24%**	**113.428.41**	**19.14%**	**85.990.33**	**27.81%**	**124.977.46**	**27.81%**	**124.977.46**												
8.0	**15**	**PISOS**																									
8.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/	44.925,40									**50.00%**	22.462.70	**50.00%**	22.462.70												
8.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADOUIRIDA	24.842,23					**100.00%**	24.842,23																		
8.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO	3.013,20					**100.00%**	3.013,20																		
8.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO I= 15 cm	10.432,59											**50.00%**	5.216,30	**50.00%**	5.216,30										
8.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm,	361.699,95											**50,00%**	180.849,98	**25,00%**	90.424,99	**25,00%**	90.424,99								
8.6	C3012	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6	162.001,48					**50,00%**	81.000,74	**25,00%**	40.500,37	**25,00%**	40.500,37														
8.7	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13.5MPa	94.217,23					**100.00%**	94.217,23																		
8.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA.	3.852,75																			**100.00%**	3.852.75				
8.9	C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	66.477,73																	**100.00%**	66.477.73						
8.10	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	23.906,19							**100.00%**	23.906.19																
		TOTAL DO ÍTEM	**795.368.75**					**25.53%**	**203.073.40**	**8.10%**	**64.406.56**	**7.92%**	**62.963.07**	**26.22%**	**208.528.97**	**12.02%**	**95.641.28**	**11.37%**	**90.424.99**	**8.36%**	**66.477.73**	**0.48%**	**3.852.75**				
9.0	**16**	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**																									
9.1	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA	39.505,32																							**100.00%**	39.505,32
9.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	4.095,03																							**100.00%**	4.095,03
9.3	C3670	BANHEIRA HOSPITALAR COMPLETA	8.553,74																							**100.00%**	8.553,74
9.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM	6.367,76			**25.00%**	1.591.94	**75.00%**	4.775,82																		
9.5	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -	15.416,00			**25.00%**	3.854,00	**75.00%**	11.562.00																		
9.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	571,62																							**100.00%**	571,62
9.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	4.159,62																							**100.00%**	4.159.62
9.8	C3671	CONE PARA EXPURGO EM ACO INOX COM	3.014,07																							**100.00%**	3.014,07
9.9	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM	15.964,24			**100.00%**	15.964,24																				
9.10	C1619	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA	49.661,92																							**100.00%**	49.661,92
9.11	C1792	MICTORIO DE LOUCA BRANCA	890,34																							**100.00%**	890,34
9.12	C3017	PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E	10.238.76																							**100.00%**	10.238.76
9.13	C1903	PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E	12.515,23																							**100.00%**	12.515,23
9.14	C1948	PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E	67.823.16	**25.00%**	16.955.79	**25.00%**	16.955.79	**25.00%**	16.955.79	**25.00%**	16.955.79																
9.15	C1950	PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E	62.939.82	**25.00%**	15.734.96	**25.00%**	15.734.96	**25.00%**	15.734.96	**25.00%**	15.734.96																
9.16	C1995	PORTA TOALHA METÁLICO	9.711,52																							**100.00%**	9.711,52
9.17	C1997	PORTA-PAPEL METÁLICO	3.751,38																							**100.00%**	3.751,38
9.18	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO	106.593,06	**100.00%**	106.593,06																						
9.19	C2255	SABONETEIRA METÁLICA	7.471,56																							**100,00%**	7.471,56
9.20	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1	13.169,92	**25,00%**	3.292,48	**25,00%**	3.292,48	**25,00%**	3.292,48	**25,00%**	3.292,48																
9.21	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1	967,84	**25.00%**	241.96	**25,00%**	241.96	**25.00%**	241.96	**25.00%**	241.96																
9.22	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	930.48	**25.00%**	232.62	**25.00%**	232.62	**25.00%**	232.62	**25.00%**	232.62																
9.23	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2	1.512,00	**25.00%**	378.00	**25.00%**	378.00	**25.00%**	378.00	**25.00%**	378.00																
9.24	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	1.629.32	**25.00%**	407.33	**25.00%**	407.33	**25.00%**	407.33	**25.00%**	407.33																
9.25	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM ACO INOX C/	9.937,41																							**100.00%**	9.937,41
9.26	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	8.864,52																							**100.00%**	8.864,52
9.27	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	852,84																							**100.00%**	852,84
9.28	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	2.803,20	**25,00%**	700,80	**25,00%**	700,80	**25,00%**	700,80	**25,00%**	700,80																
9.29	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	2.463,60	**25,00%**	615,90	**25,00%**	615,90	**25,00%**	615,90	**25,00%**	615,90																
9.30	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	12.400.22	**25.00%**	3.100.06	**25.00%**	3.100.06	**25.00%**	3.100.06	**25.00%**	3.100.06																
9.31	C2621	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	2.002.97	**25.00%**	500.74	**25.00%**	500,74	**25.00%**	500.74	**25.00%**	500.74																
9.32	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 100MM (4')	17.171.66							**100.00%**	17.171.66																
		TOTAL DO ÍTEM	**503.950.13**	**29.52%**	**148.753.69**	**12.61%**	**63.570.81**	**11.61%**	**58.498.45**	**11.77%**	**59.332.29**															**34.49%**	**173.794.88**

10.0	**18**	**INSTALACÕES ELÉTRICAS**																										
10.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE	4.771.98			**50.00%**	2.385.99	**50.00%**	2.385.99																			
10.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	23.455.80			**50.00%**	11.727.90	**50.00%**	11.727.90																			
10.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	31.383.32			**50.00%**	15.691.66	**50.00%**	15.691.66																			
10.4	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	14.898.28																			**100.00%**	14.898.28					
10.5	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	10.643.68																			**100.00%**	10.643.68					
10.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	16.233.15																			**100.00%**	16.233.15					
10.7	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	8.534.56																			**100.00%**	8.534.56					
10.8	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	34.476.64																			**100.00%**	34.476.64					
10.9	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	1.611.28																			**100.00%**	1.611.28					
10.10	C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	1.720.93																			**100.00%**	1.720.93					
10.11	C0548	CABO EM PVC 1000V 120MM2	2.050.12																			**100.00%**	2.050.12					
10.12	C0549	CABO EM PVC 1000V 150MM2	9.722.34																			**100.00%**	9.722.34					
10.13	C4771	CABO EM PVC 1000V 300MM2	24.645.27																			**100.00%**	24.645.27					
10.14	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES. CATEGORIA 6 - UTP	26.503.20																			**100.00%**	26.503.20					
10.15	C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	438.36																			**100.00%**	438.36					
10.16	C0870	CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E	12.825.00					**100.00%**	12.825.00																			
10.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECÃO CONTRA	5.290.56																					**100.00%**	5.290.56			
10.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM OUADRO DE	357.39																					**100.00%**	357.39			
10.19	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM OUADRO DE	32.49																					**100.00%**	32.49			
10.20	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM OUADRO DE	32.49																					**100.00%**	32.49			
10.21	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA	979.92																					**100.00%**	979.92			
10.22	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA	1.704.12																					**100.00%**	1.704.12			
10.23	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA	257.54																					**100.00%**	257.54			
10.24	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA	2.470.24																					**100.00%**	2.470.24			
10.25	C1113	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA	7.396.62																					**100.00%**	7.396.62			
10.26	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A.	3.773.00																					**100.00%**	3.773.00			
10.27	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A. 30mA	3.807.18																					**100.00%**	3.807.18			
10.28	C0000	DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR	7.413.10																					**100.00%**	7.413.10			
10.29	C1666	LUMINÁRIA LED TUBULAR COMPLETA C/2	95.538.24																					**100.00%**	95.538.24			
10.30	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/	5.510.00																					**100.00%**	5.510.00			
10.31	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL.	159.99																							**100.00%**	159.99	
10.32	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/	20.792.64																							**100.00%**	20.792.64	
10.33	C3770	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45	292.80																							**100.00%**	292.80	
10.34	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45	300.75																							**100.00%**	300.75	
10.35	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS. CATEGORIA "5"	1.305.06																							**100.00%**	1.305.06	
10.36	C1947	PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	240.597.76	**25.00%**	60.149.44	**25.00%**	60.149.44	**25.00%**	60.149.44	**25.00%**	60.149.44																	
10.37	C1949	PONTO LÓGICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	26.919.75	**25.00%**	6.729.94	**25.00%**	6.729.94	**25.00%**	6.729.94	**25.00%**	6.729.94																	
10.38	C1949	PONTO TV	5.647.50	**25.00%**	1.411.88	**25.00%**	1.411.88	**25.00%**	1.411.88	**25.00%**	1.411.88																	
10.39	C1951	PONTO TELEFÔNICO. MATERIAL E	21.316.05	**25.00%**	5.329.01	**25.00%**	5.329.01	**25.00%**	5.329.01	**25.00%**	5.329.01																	
10.40	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.	3.318.52																	**100.00%**	3.318.52							
10.41	C2044	PROJETOR DE ALUMÍNIO. C/ LÂMPADA LED	1.768.80																	**100.00%**	1.768.80							
10.42	C2068	OUADRO DE DISTRIBUICÃO DE LUZ	2.590.84							**100.00%**	2.590.84																	
10.43	C2088	OUADRO DE FORCA. C/ BARRAMENTO	3.408.23							**100.00%**	3.408.23																	
10.44	C3764	RACK FECHADO 24 U'S. 670mm.	5.554.76																							**100.00%**	5.554.76	
10.45	C4758	SUBESTACÃO ATÉ 300 KVA/13.800-380/220 V.	54.909.33							**100.00%**	54.909.33																	
10.46	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/	13.360.54																							**100.00%**	13.360.54	
		TOTAL DO ÎTEM	**760.720.12**	**9.68%**	**73.620.27**	**13.60%**	**103.425.82**	**15.28%**	**116.250.82**	**16.90%**	**128.529.60**	**0.79%**	**5.999.07**							**0.67%**	**5.087.32**	**19.91%**	**151.477.81**	**17.69%**	**134.562.89**	**5.49%**	**41.766.54**
11.0	**19**	**PINTURA**																										
11.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM	18.278.00																					**50.00%**	9.139.00	**50.00%**	9.139.00	
11.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE	15.789.69																			**100.00%**	15.789.69					
11.3	C1298	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2	91.176.75																			**100.00%**	91.176.75					
11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESOUADRIAS	1.040.94																					**50.00%**	520.47	**50.00%**	520.47	
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESOUADRIAS	19.502.28																					**50.00%**	9.751.14	**50.00%**	9.751.14	
11.6	C1615	EXTRALATEX LAVÁVEL DUAS DEMÃOS EM	146.672.99																					**50.00%**	73.336.50	**50.00%**	73.336.50	
11.7	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H=	16.562.36																							**100.00%**	16.562.36	
11.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES	12.376.00																					**50.00%**	6.188.00	**50.00%**	6.188.00	
11.9	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES. C/ SELADOR E	30.204.90																					**50.00%**	15.102.45	**50.00%**	15.102.45	
11.10	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	187.40																					**50.00%**	93.70	**50.00%**	93.70	
		TOTAL DO ÎTEM	**351.791.31**																			**30,41%**	**106.966,44**	**32,44%**	**114.131,26**	**37,15%**	**130.693,62**	
12.0	**30**	**LIMPEZA FINAL**																										
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	61.140.48																							**100.00%**	61.140.48	
		TOTAL DO ÎTEM	**61.140.48**																							**100.00%**	**61.140.48**	

TOTAL GERAL	**4.733.072.36**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**
TOTAL SIMPLES		16,69%	789.799,67	8,59%	406.767,61	10,38%	491.251,07	23,15%	1.095.930,00	7,74%	366.198,36	7,07%	334.446,69	2,04%	96.581,54	1,91%	90.424,99	1,51%	71.565,05	5,54%	262.297,00	5,25%	248.694,15	10,12%	479.116,25
TOTAL ACUMULADO		16,69%	**789.799,67**	25,28%	**1.196.567,28**	35,66%	**1.687.818,35**	58,81%	**2.783.748,35**	66,55%	**3.149.946,71**	73,62%	**3.484.393,39**	75,66%	**3.580.974,93**	77,57%	**3.671.399,92**	79,08%	**3.742.964,97**	84,62%	**4.005.261,97**	89,88%	**4.253.956,12**	100,00%	**4.733.072,36**

São Benedito - CE., 30 de janeiro de 2.018.